

表 6.1 複合式防火屋頂施工重點項目訂定之檢查程序及檢驗標準表

工程項目(施工流程)		管 理 要 點						管理紀錄	備註
		管理項目	管 理	抽 查 時 機	抽 查 方 法	抽 查 頻 率	不 符 合 之 處 置 方 法		
施 工 前	資料送審	金屬板材質	板材資料須符合施工要點、注意事項及施工圖說	施工前	目視	製作前一次	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	板材規格	出廠證明	材料進場 (檢驗停留點)	目視及 測量	隨機抽 查	立即改正	抽查紀錄	依施工抽查流程图
施 工 階 段	防火岩棉施作	防火岩棉	防火岩棉須符合 2”(50mm)*60K(密度)	材料進場 (檢驗停留點)	目視及 測量	隨機抽 查	立即改正	抽查紀錄	依施工抽查流程图
	防火隔件施作	防火隔件	方形防火隔件材質須符合CNS1247 之規定	材料進場 (檢驗停留點)	目視及 測量	隨機抽 查	立即改正	抽查紀錄	依施工抽查流程图
	版材安裝	金屬板安裝	檢查安裝是否牢靠	施工後 (檢驗停留點)	目視	隨機抽 查	立即改正	抽查紀錄	依施工抽查流程图
施 工 後	清潔修補	層板表面	烤漆鋼板無損傷	施工後	目視及 量測	隨機抽 查	立即改正	抽查紀錄	依施工抽查流程图