

表 6.1 旗南分場倉庫屋頂更新工程重點項目訂定之檢查程序及檢驗標準表

工程項目(施工流程)		管理要點					管理紀錄	備註
		檢查項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	不符合之處置方法		
施工前	資料送審	金屬板材質	板材資料須符合施工要點、注意事項及施工圖說	施工前	目視	立即改正	檢查紀錄	
	材料進場	板材規格	出廠證明	材料進場 (檢驗停留點)	目視及測量	立即改正	檢查紀錄	
施工階段	防火岩棉施作	防火岩棉	防火岩棉須符合 2”(50mm)*60K(密度)	材料進場 (檢驗停留點)	目視及測量	立即改正	檢查紀錄	
	防火隔件施作	防火隔件	方形防火隔件材質須符合CNS1247 之規定	材料進場 (檢驗停留點)	目視及測量	立即改正	檢查紀錄	
	板材安裝	金屬板安裝	檢查安裝是否牢靠	施工後 (檢驗停留點)	目視	立即改正	檢查紀錄	
施工後	清潔修補	層板表面	烤漆鋼板無損傷	施工後	目視及量測	立即改正	檢查紀錄	